



DETERMINA SETTORIALE	N. 48
REGISTRO GENERALE	N. 173

SETTORE

Programmazione e comunicazione

OGGETTO: DIGA DI CAMPOLATTARO, ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 54/2016. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI «LAVORI DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO» APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE SECUZIONE. SVINCOLO CAUZIONE. LIQUIDAZIONE IMPORTO PER LAVORI AGGIUNTIVI AUTORIZZATI A FAVORE DELLA GEO GEOTECNICA E GEOGNOSTICA S.r.l., CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN ARPINO (FR) ALLA VIA MARCO FAUCIO N.16, CAP 03033, C.F. E P.IVA 01898970601
CUP: E44G18000040001- CIG: 8735011718

L'anno *DUEMILAVENTITRE'*, il giorno *VENTUNO* del mese di *DICEMBRE*

IL RESPONSABILE DI SETTORE

AUTORIZZATO A QUANTO INFRA IN FORZA:

- ✓ DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO E VIGENTE.
- ✓ DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BUDGET 2023 DEL E BUDGET TRIENNALE 2023-2025

Visti e richiamati:

- la Deliberazione del Cda dell'Azienda Speciale ASEA, di cui all'Atto n. 2 del Verbale di seduta n. 9 del 23 luglio 2018 di approvazione dello schema di *Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016*, per un importo complessivo di euro 700.000,00;
- che in data 27.07.2018 l'Accordo è stato sottoscritto dall'ASEA quale ente Gestore e dalla Provincia di Benevento quale ente Concessionario, e trasmesso, in pari data, prot. n. 3826, alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture;
- che in data 19.09.2018 prot.n. 21571, la Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture ha ritrasmesso l'Accordo sottoscritto.
- che successivamente in data 31.01.2020 un ulteriore Accordo (Addendum) per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 è stato sottoscritto dall'ASEA quale ente Gestore e dalla Provincia di Benevento quale ente Concessionario, e trasmesso, in pari data, prot. n.557,

alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture;

- che in data 18.03.2020 prot.n. 6791, la Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture ha ritrasmesso l'Accordo (Addendum) sottoscritto.

Considerato:

- che l'art. 1 del predetto Accordo individua l'Azienda Speciale ASEA quale "Soggetto attuatore" per gli interventi previsti dallo stesso; i quali sono finanziati nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 di cui alle Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018.
- che gli interventi previsti dall'Accordo sono i seguenti:
 - Ripristino e integrazione dei piezometri del corpo diga;
 - Ripristino della stazione idrometrica di valle e installazione di una nuova stazione idrometrica sul fiume Tammaro a monte dell'invaso;
 - Redazione del disciplinare per l'affidamento e l'assistenza per lo studio di rivalutazione sismica della diga e delle opere accessorie e redazione delle stesse;
 - Attività finalizzate alla sostituzione e messa in esercizio di una nuova stazione totale di monitoraggio topografico;
 - Ripristino funzionale dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia;
 - Interventi sul by-pass dello scarico di fondo in sinistra della diga.

Viste e richiamate:

- la Determina Settore Programmazione e Comunicazione n. 24 (R.le n. 100) prot. n.2470 del 09.09.2021 di aggiudicazione definitiva dell'appalto di «Lavori di ripristino ed integrazione della strumentazione piezometrica e stazioni idrometriche presso la diga di Campolattaro» a favore della a favore della Geo Geotecnica e Geognostica s.r.l., con sede legale e operativa in Arpino (Fr) alla via Marco Faucio n.16, cap 03033, C.F. e P.Iva 01898970601, per l'importo pari ad euro 142.906,41 di cui euro 3.441,53 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa;
- il Contratto di appalto per i Lavori di ripristino ed integrazione della strumentazione piezometrica e stazioni idrometriche presso la diga di Campolattaro sottoscritto fra l'A.S. ASEA e la Geo Geotecnica e Geognostica S.r.l in data 18.10.2022;
- il Verbale di consegna dei lavori del 08.11.2021;
- la Determina Settoriale n. 22 del 03.04.2023 di liquidazione 3° S.A.L. a favore della Geo Geotecnica e Geognostica s.r.l..

Considerato

- che, in riferimento al predetto contratto d'appalto sono stati effettuati dei lavori aggiuntivi per un totale complessivo pari ad euro 24.610,00 (20.918,50 a seguito dell'applicazione del ribasso di gara pari al 15%) autorizzati dal Direttore dei Lavori e dal RUP e dettagliatamente comunicati alla D.G. per le Dighe del MIT, con nota prot.n.1794 del 15.06.2023;

- che, con la medesima nota, il RUP richiedeva formalmente l'utilizzo delle somme da imprevisti e da ribasso di gara per la copertura dei costi dei lavori aggiuntivi autorizzati, per un importo complessivo pari ad euro 20.918,50, oltre iva come per legge;
- che la competente D.G. per le Dighe con nota prot. n. 25474 del 10.11.2023 ha espresso il proprio nulla osta all'utilizzo delle somme da imprevisti e da ribasso per un importo complessivo pari ad euro 20.918,50, oltre iva come per legge.

Dato atto che il che il Quadro Economico finale presenta le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO		A BASE DI GARA	POST GARA	REVISIONE
	LAVORI	Euro	Euro	Euro
A	Importo dei lavori a Base d'asta	164.074,88	139.464,88	139.464,88
B	Oneri piani operativo della sicurezza (non soggetto a ribasso)	3.441,53	3.441,53	3.441,53
	Totale lavori (A+B)	167.516,41	142.906,41	142.906,41
	TOTALE APPALTO	167.516,41	142.906,41	142.906,41
C	Somme a disposizione	4.500,00	4.500,00	23.018,50
c1	Spese commissione giudicatrice	1.500,00	1.500,00	
c2	Oneri relativi alla pubblicità dell'appalto (Art. 73 DLGS 50/2016 s.m.i.), oneri ex Autorità di Vigilanza	200,00	200,00	2.100,00
c4	Oneri art. 113 dlgs 50/2016 s.m.i.	2.800,00	2.800,00	
c5	SOMME RIMODULATE Servizi e forniture in economia, per integrazione e miglioramento funzionale della strumentazione di misura e controllo della diga, previsti dall'amministrazione ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.			20.918,50
D	IVA 22% di (A+B+C)	37.843,61	32.429,41	36.503,48
E	Imprevisti (4% di A+B+C+D)	6.700,66	6.700,66	6.700,66
	SOMMANO	216.560,68	186.536,48	209.129,05
F	Spese generali 10% di (A+B+C+D+E)	21.656,07	21.656,07	21.363,27
	IMPORTO DEL PROGETTO	238.216,06	208.191,86	230.492,32
	ECONOMIE DI PROGETTO			7.723,75

Preso atto:

- che la Direzione dei Lavori ha regolarmente redatto la Relazione sul conto finale trasmessa a questa Azienda Speciale in data 15.12.2023 , acquisita al numero di n. 3564 di protocollo in pari data e il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori ing. Camillo Annaloro, sottoscritto dall'impresa e dal RUP ing. Vincenzo Rosiello, trasmesso a questa Azienda Speciale in data 15.12.2023 , acquisita al numero di n.3566 di protocollo in pari data;
- che nei predetti documenti si certifica che il credito dell'impresa per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi autorizzati è pari ad euro 20.918,50, oltre iva.

Richiamata:

- la nota dal RUP prot.n.3570 del 18.12.2023, all'impresa Geo Geotecnica e Geognostica S.r.l di autorizzazione all'emissione della fattura per i lavori aggiuntivi per un importo complessivo pari ad euro 20.918,50, oltre Iva;

Vista:

- la fattura elettronica n. FPR 47/23 del 18.12.2023, emessa dalla Geo Geotecnica e Geognostica s.r.l., con sede legale e operativa in Arpino (Fr) alla via Marco Faucio n.16, cap 03033, C.F. e P.Iva 018989970601 per un totale complessivo di euro 25.520,57, di cui euro 20.918,50 di imponibile, ed euro 4.602,07 di Iva (operazione soggetta a scissione pagamenti art. 17 ter DPR 633/72).

Constatata la regolarità e conseguente conformità.

Dato atto:

- che il CIG assegnato dall'A.N.AC. all'affidamento de quo è il seguente: 8735011718;
- che la somma di euro 25.520,57 è imputata sul capitolo 8.3 del Budget economico 2023 "Costi dell'erogazione di servizi e funzioni – Gestione tecnica della diga di Campolattaro – Fondi FSC 2014 -2020 Delibera Cipe 54/2016 Progetto interventi sicurezza diga".
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line), prot. Inail n. 41444304 e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza fissata al 22.03.2024;
- che, il sottoscritto, Responsabile Programmazione e Comunicazione, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Ritenuto dover anche, con l'approvazione degli atti di cui alla presente Determina, svincolare alla medesima impresa la cauzione definitiva, presentata mediante polizza fideiussoria n° 2021/50/2623641 emessa in data 17.09.2021 rilasciata dalla società REALE MUTUA ASSICURAZIONI.

Preso visione degli atti contabili allo stato finale dei lavori in oggetto

Constatato così come evincesi dallo Stato finale e dal Certificato di regolare esecuzione, i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti a perfetta regola d'arte, per l'importo complessivo 142.863,54 iva esclusa, e 20.918.50 iva esclusa per i lavori aggiuntivi.

Ritenuto infine potersi liquidare la somma complessiva di euro 25.520,57 per i lavori di cui trattasi.

Infine visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., nella parte ancora in vigore;

- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm .ii., nella parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera di C.d.A. del 03.10.2014;
- lo Statuto dell'Azienda Speciale ASEA, di cui alla Delibera di C.P. n. 14 del 20.07.2021.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori dei lavori di ripristino ed integrazione della strumentazione piezometrica e stazioni idrometriche presso la diga di Campolattaro, che, sebbene non allegati al presente atto, intendonsi nello stesso integralmente riportati per formarne parte integrante e sostanziale;
- di liquidare Geo Geotecnica e Geognostica s.r.l., con sede legale e operativa in Arpino (Fr) alla via Marco Faucio n.16, cap 03033, C.f. e P.iva 01898970601, l'importo imponibile di euro 20.918,50 a valere sulla fattura, di pari importo, n. 47/23 del 18.12.2023, quale lavori aggiuntivi mediante bonifico bancario suo codice Iban presente in fattura;
- dare atto che l'aliquota pari ad euro 4.602,07 sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalle legge;
- di svincolare all'impresa Geo Geotecnica e Geognostica s.r.l la cauzione definitiva, presentata mediante polizza fideiussoria n° 2021/50/2623641 emessa in data 17.09.2021 rilasciata dalla società REALE MUTUA ASSICURAZIONI;
- di dare atto che il Quadro economico finale, presenta le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO		A BASE DI GARA	POST GARA	REVISIONE
	LAVORI	Euro	Euro	Euro
A	Importo dei lavori a Base d'asta	164.074,88	139.464,88	139.464,88
B	Oneri piani operativo della sicurezza (non soggetto a ribasso)	3.441,53	3.441,53	3.441,53
	Totale lavori (A+B)	167.516,41	142.906,41	142.906,41
	TOTALE APPALTO	167.516,41	142.906,41	142.906,41
C	Somme a disposizione	4.500,00	4.500,00	23.018,50
c1	Spese commissione giudicatrice	1.500,00	1.500,00	
c2	Oneri relativi alla pubblicità dell'appalto (Art. 73 DLGS 50/2016 s.m.i.), oneri ex Autorità di Vigilanza	200,00	200,00	2.100,00
c4	Oneri art. 113 dlgs 50/2016 s.m.i.	2.800,00	2.800,00	
c5	SOMME RIMODULATE Servizi e forniture in economia, per integrazione e miglioramento funzionale della strumentazione di misura e controllo della diga, previsti dall'amministrazione ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.			20.918,50
D	IVA 22% di (A+B+C)	37.843,61	32.429,41	36.503,48
E	Imprevisti (4% di A+B+C+D)	6.700,66	6.700,66	6.700,66
	SOMMANO	216.560,68	186.536,48	209.129,05
F	Spese generali 10% di (A+B+C+D+E)	21.656,07	21.656,07	21.363,27
	IMPORTO DEL PROGETTO	238.216,06	208.191,86	230.492,32
	ECONOMIE DI PROGETTO			7.723,75

- dare atto che le funzioni di Rup sono svolte dall'ing. Vincenzo Rosiello;
- dare atto che il CIG assegnato dall'A.N.AC. all'affidamento de quo è il seguente: 8735011718;
- imputare la somma della presente liquidazione al capitolo 8.3 del Budget economico 2023 “Costi dell’erogazione di servizi e funzioni – Gestione tecnica della diga di Campolattaro – Fondi FSC 2014 -2020 Delibera Cipe 54/2016 Progetto interventi sicurezza diga”;
- autorizzare il preposto ufficio a riversare la somma di euro 4.602,07 per Iva, dal conto corrente dedicato BPP n. IT40B0526215001CC1350220520 al conto corrente aziendale BPP n. IT85Q0526215001CC1350101215 secondo le modalità e le scadenze fissate dalle legge;
- di autorizzare il preposto ufficio agli adempimenti consequenziali e derivanti;
- di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Il Responsabile del Settore
Gianluca Maiorano



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

(Art. 147Bis del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....